

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ  
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR  
COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

Nr. 15965 / 12.08.2020

SITUAȚIA LA 30.06.2020  
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL I

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Numar contract de finanțare MLPDA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
<b>TOTAL JUDEȚ TIMIȘ</b>								
1	Cărpiniș	Rețea de canalizare menajeră în localitatea Cărpiniș și lecea Mică, comuna Cărpiniș, jud. Timiș - etapa a III-a	181,233,542.47	14361/07.09.2015	6,000,357.44	994,849.46	94%	
2	Cărpiniș	Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cărpiniș și localitatea lecea Mică, comuna Cărpiniș, județul Timiș	16,648,619.55	14360/07.09.2015	4,226,056.06	12,422,563.49	81%	
3	Darova	Alimentare cu apă în localitățile Sacoșu Mare și Hodoș și extinderea și modernizarea rețelei existente în localitatea Darova, comuna Darova, Jud. Timiș	5,900,415.88	9189/04.05.2015	5,881,713.31	18,702.57	90%	
4	Denta	Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, județul Timiș	17,020,434.00	14374/07.09.2015	0.00	17,020,434.00	20%	
5	Dudeștii Vechi	Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi județul Timiș	1,159,654.48	10014/08.06.2015	0.00	1,159,654.48	77%	lucrări sistate
6	Dudeștii Vechi	Rețea de canalizare sub presiune și stație de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș	5,118,137.72	9192/04.05.2015	1,149,551.60	3,968,586.12	26%	lucrări sistate
7	Dumbrava	Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a stației de epurare a apelor uzate din localitățile Dumbrava și Răchita, comuna Dumbrava, județul Timiș	882,212.00	9193/04.05.2015	768,334.28	113,877.72	85%	
8	Fârdea	Alimentare cu apă în comuna Fârdea, județul Timiș	9,662,132.54	14383/07.09.2015	9,380,889.10	281,243.44	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
9	Foeni	Reabilitare-modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni	10,175,922.00	14386/07.09.2015	9,836,000.71	339,921.29	95%	
10	Jimbolia	Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat și realizarea sistem centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraș Jimbolia	895,420.00	9204/04.05.2015	0.00	895,420.00	57%	lucrări sistate
11	Lenaueheim	Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenaueheim, Grabăț și Bulgăruș, comuna Lenaueheim, județul Timiș	27,495,271.50	431/30.08.2016	0.00	27,495,271.50	0%	
12	Lugoj	Reabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj	13,958,283.47	9207/04.05.2015	4,654,256.90	9,304,026.57	88%	
13	Lugoj	Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj	13,958,283.47	9208/04.05.2015	552,030.62	13,406,252.85	49%	
14	Orțișoara	Canalizare menajeră și stație de epurare în loc. Orțișoara, comuna Orțișoara județul Timiș	13,182,110.00	14444/07.09.2015	0.00	13,182,110.00	0%	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Numar contract de finanțare MLPDA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
15	Pața	Construire canalizare + stație de epurare - etapa II - construire canalizare, comuna Pața, județ Timiș	19,307,765.00	14448/07.09.2015	16,942,652.82	2,365,112.18	90%	
16	Sacoșu Turcesc	Alimentare cu apă în localitățile Icloda, Uliuc și Unip, comuna Sacoșu Turcesc	3,222,760.00	9226/04.05.2015	0.00	3,222,760.00	10%	
17	Teremia Mare	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Teremia Mare și Nerău, comuna Teremia Mare, județ Timiș	1,289,000.00	9232/04.05.2015	746,687.84	542,312.16	80%	lucrări sistate
18	Topolovățu Mare	Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Topolovățu Mare, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș	3,965,998.00	14475/07.09.2015	3,521,275.71	444,722.29	90%	
19	Traian Vuia	Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Traian Vuia, comuna Traian Vuia, județul Timiș	3,546,221.20	726/01.11.2016	95,580.00	3,450,641.20	40%	
20	Victor Vlad Delamarina	Canalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendești și rețele de transport la stația de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, Jud. Timiș	6,849,694.76	9236/04.05.2015	6,461,409.16	388,285.60	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor

PREȘEDINTE,  
Călin Ionel DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,  
Mugurel BORLEA

Întocmit,  
Eugen Ciuferescu