

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

Nr. 4561 / 10.03.2020

SITUAȚIA LA 31.12.2019
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL I

Nr. crt.	Denumirea unității administrative-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Numar contract de finanțare MLPDA	Valoarea totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoarea totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
TOTAL JUDEȚ TIMIȘ			214,884,318.78		100,103,325.01	114,780,993.77		
1	Baliuț	Canalizare menajeră a localităților Baliuț și Bodo, comuna Baliuț	6,360,409.45	14349/07.09.2015	6,360,409.45	0.00	100%	finalizat și recepționat
2	Cărpiniș	Rețea de canalizare menajeră în localitatea Cărpiniș și lecea Mică, comuna Cărpiniș, jud. Timiș - etapa a III-a	6,995,206.90	14361/07.09.2015	6,000,357.44	994,849.46	94%	
3	Cărpiniș	Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cărpiniș și localitatea lecea Mică, comuna Cărpiniș, județul Timiș	16,648,619.55	14360/07.09.2015	4,226,056.06	12,422,563.49	81%	
4	Darova	Alimentare cu apă în localitățile Sacoșu Mare și Hodoș și extinderea și modernizarea rețelei existente în localitatea Darova, comuna Darova, jud. Timiș	5,900,415.88	9189/04.05.2015	4,496,025.72	1,404,390.16	78%	
5	Denta	Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Denta, comuna Denta, județul Timiș	17,020,434.00	14374/07.09.2015	0.00	17,020,434.00	0%	
6	Dudeștii Vechi	Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Dudeștii Vechi, comuna Dudeștii Vechi județul Timiș	1,159,654.48	10014/08.06.2015	0.00	1,159,654.48	77%	
7	Dudeștii Vechi	Rețea de canalizare sub presiune și stație de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș	5,118,137.72	9192/04.05.2015	1,149,551.60	3,968,586.12	26%	
8	Dumbrava	Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate menajere și a stației de epurare a apelor uzate din localitățile Dumbrava și Răchita, comuna Dumbrava, județul Timiș	882,212.00	9193/04.05.2015	768,334.28	113,877.72	85%	
9	Fârdea	Alimentare cu apă în comuna Fârdea, județul Timiș	9,662,132.54	14383/07.09.2015	9,380,889.10	281,243.44	97%	
10	Foeni	Reabilitare-modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni	10,175,922.00	14386/07.09.2015	9,836,000.71	339,921.29	95%	
11	Ghilad	Rețea de canalizare și stație de epurare a apelor menajere uzate în localitatea Ghilad, comuna Ghilad județul Timiș	6,132,881.70	14394/07.09.2015	6,132,881.70	0.00	100%	finalizat și recepționat
12	Ghizela	Realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Paniova, comuna Ghizela	1,153,830.37	14395/07.09.2015	1,153,830.37	0.00	100%	finalizat și recepționat
13	Jimbolia	Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat și realizarea sistem centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraș Jimbolia	895,420.00	9204/04.05.2015	0.00	895,420.00	57%	

14	Lenauheim	Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenauheim, Grabăt și Bulgăruș, comuna Lenauheim, județul Timiș	27,495,271.50	431/30.08.2016	0.00	27,495,271.50	0%	
15	Lovrin	Modernizare sistem de alimentare cu apă comuna Lovrin	831,143.00	9206/04.05.2015	828,942.32	2,200.68	100%	finalizat și recepționat
16	Lugoj	Reabilitarea alimentării cu apă în Municipiul Lugoj	13,958,283.47	9207/04.05.2015	3,681,494.59	10,276,788.88	88%	
17	Lugoj	Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj	13,958,283.47	9208/04.05.2015	552,030.62	13,406,252.85	49%	
18	Nădrag	Reabilitare și extindere rețea apă uzată (canalizare și stație de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, județ Timiș	8,744,997.00	14440/07.09.2015	8,361,731.91	383,265.09	100%	finalizat și recepționat
19	Orțișoara	Canalizare menajeră și stație de epurare în loc. Orțișoara, comuna Orțișoara județul Timiș	13,182,110.00	14444/07.09.2015	0.00	13,182,110.00	0%	
20	Otelec	Alimentare cu apă în localitatea Otelec, comuna Otelec	558,940.00	14446/07.09.2015	0.00	558,940.00	100%	finalizat și recepționat
21	Otelec	Alimentare cu apă și stație de tratare în loc. Ionel (Iohanesfeld), comuna Otelec	3,673,908.33	9218/04.05.2015	3,672,581.81	1,326.52	100%	finalizat și recepționat
22	Parța	Construire canalizare + stație de epurare - etapa II - construire canalizare, comuna Parța, județ Timiș	19,307,765.00	14448/07.09.2015	16,942,652.82	2,365,112.18	90%	
23	Sacoșu Turcesc	Alimentare cu apă în localitățile Icloda, Uliuc și Unip, comuna Sacoșu Turcesc	3,222,760.00	9226/04.05.2015	0.00	3,222,760.00	0%	
24	Saravale	Sistem alimentare cu apă și stație de tratare, localitatea Saravale, comuna Saravale	6,194,666.46	9227/04.05.2015	5,732,601.80	462,064.66	100%	finalizat și recepționat
25	Teremia Mare	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Teremia Mare și Nerău, comuna Teremia Mare, județ Timiș	1,289,000.00	9232/04.05.2015	746,687.84	542,312.16	80%	lucrări sistate
26	Topolovățu Mare	Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Topolovățu Mare, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș	3,965,998.00	14475/07.09.2015	3,521,275.71	444,722.29	87%	
27	Traian Vuia	Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Traian Vuia, comuna Traian Vuia, județul Timiș	3,546,221.20	726/01.11.2016	97,580.00	3,448,641.20	0%	
28	Victor Vlad Delamarina	Canalizare menajeră în satele Petroasa Mare, Herendești și rețele de transport la stația de epurare existentă în comuna Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș	6,849,694.76	9236/04.05.2015	6,461,409.16	388,285.60	100%	finalizat

PREȘEDINTE,
Călin Ionel DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mugurel BORLEA

Întocmit,
Eugen Ciuferescu